

## **INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

### **1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:**

- wykonanie wykopów pod fundamenty budynku,
- wykonanie fundamentów i podwalin,
- montaż paneli podłogowych
- montaż ścian parteru,
- montaż paneli dachowych,
- wykonanie ocieplenia i pokrycia,
- wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania,
- montaż drzwi i świetlików,
- wykonanie robót instalacyjnych,
- wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych (posadzki, malowania, ułożenie glazury, montaż urządzeń sanitarnych),
- wykonanie robót wykończeniowych zewnętrznych (ocieplenie ścian zewnętrznych, malowanie),
- wykonanie przyłączy do budynku z urządzeniami pomiarowymi,
- uporządkowanie placu budowy,
- wykonanie ukształtowania terenu i utwardzenie chodników, parkingów i komunikacji wewnętrznej.

### **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:**

Nie dotyczy

### **3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

Linia kablowa nn przewidziana do przebudowy i istniejący wodociąg do likwidacji.

### **4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji obiektów budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:**

- wpadnięcie do wykopu podczas wykonywania prac fundamentowych i przyłączy do budynku,
- upadek z wysokości max 3,5m podczas wykonywania prac montażowych pawilonu, prac związanych z pokryciem dachu i robotami elewacyjnym,
- uderzenie lub przygniecenie elementami budowlanymi, narzędziami itp. podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych,
- porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie ciała przez urządzenia i narzędzia budowlane podczas wszystkich prac,
- pożar budynku podczas prac wykończeniowych,
- potrącenie lub przejechanie przez pojazd podczas dowozu materiałów budowlanych.

### **5. Wskazanie dotyczące prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:**

- zapoznanie pracowników z przepisami BHP i P.POŻ dotyczącymi w/w robót przez kierownika budowy.

### **6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:**

- ubiór i wyposażenie każdego pracownika ( kask ochronny, odpowiednie buty, rękawice, okulary, kombinezon),
- pasy asekuracyjne z linami,
- rusztowania z zabezpieczeniem przed upadkiem,
- zabezpieczenie wykopów pod fundamenty,
- sprawne narzędzie i sprzęt,
- sprzęt przeciwpożarowy,
- wolne od materiałów, narzędzi itp. drogi ewakuacyjne,
- ład i porządek na terenie budowy,

- możliwość szybkiego wyłączenia prądu,
- przechowywanie na terenie budowy kluczy, do budynków, bram.

**Uwaga końcowa:**

Przy wykonaniu prac budowlanych należy przestrzegać przepisów zawartych:

1. w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /DZ.U. Nr 128 poz.844/ w szczególności §4, §6, §44, §45pkt.1i2, §46, §80, §81, §82-84, § 105-110, oraz § dotyczące zabezpieczenia zatrudnionych pracowników w pomieszczenia, urządzenia i środki higieniczno-sanitarne oraz ochrony osobistej
2. w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych /DZ.U. Nr13, poz. 93/.
3. bezwzględnego przestrzegania przepisów ppoż., wyposażyć na okres prac teren budowy w dwie gaśnice proszkowe o całkowitej masie ładunku 12kg.

Opracował: