

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu,
ul. Szkolna 8 18-230 Ciechanowiec

Temat: Projekt nawodnienia i drenażu boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej i odwodnienia korytkowego boiska do piłki siatkowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu.

Adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu,
ul. Szkolna 8 18-230 Ciechanowiec, (dz. nr 3032)

Zawartość:

1. Część opisowa
2. Część rysunkowa – nie występuje, ponieważ:
 - a) nie przewiduje się jednoczesnego zatrudniania więcej niż 30 pracowników
 - b) nie będzie występował żaden z rodzajów robót wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane.

Opracowanie:

Wysokie Mazowieckie luty 2016 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 2002. 151 poz. 1256)

Opracowanie powstało w związku z planowaną realizacją inwestycji polegającej na wykonaniu systemu nawodnienia oraz drenażu boiska trawiastego oraz odwodnienia boiska do siatkówki przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu.

2. Zakres robót

Zakres projektowanych robót obejmuje:

- wykopy rowków na sieć sączków drenarskich wykonywane sposobem ręcznym
- wykopy mechaniczne na studzienki i rury
- montaż rur drenarskich w otulinie syntetycznej
- montaż odwodnienia liniowego boiska
- montaż studzienek rewizyjnych w wykopach
- układanie w wykopach rur z PVC i PE
- układanie kabli sterowania systemu nawadniania
- zasypanie i zagęszczenie wykopów

3. Obiekty istniejące w obrębie prowadzonej inwestycji podlegające adaptacji

Nie występują

4. Zagospodarowanie działki

Na terenie działki w rejonie inwestycji nie ma elementów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5. Zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji

Prowadzenie planowanych prac budowlanych stworzy zagrożenia występujące podczas prowadzenia niżej wymienionych prac:

- montaż elementów odwodnienia liniowego z gotowych elementów
- montaż rurociągów w wykopach wąskoprzestrzennych
- zagrożenia wynikające z używania sprzętu o napędzie spalinowym (zagęszczarki gruntu)

6. Instruktaż pracowników

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadać:

- ważne świadectwo okresowych badań lekarskich
- zaświadczenie o wstępnym ogólnym przeszkoleniu w zakresie BHP w budownictwie
- instruktaż o zasadach przestrzegania przepisów BHP na stanowisku pracy
- niezbędne ubranie robocze i środki ochrony osobistej

7. Zabezpieczenie placu budowy

Teren budowy należy ogrodzić w sposób uniemożliwiający dostęp osób obcych. W miejscu widocznym umieścić tablicę informacyjną budowy. Miejsca szczególnie niebezpieczne oznakować tablicami z napisami ostrzegawczymi.

Opracował :